



รายงานผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  
หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๓๐  
โทรศัพท์ ๐๔๓-๙๘๔๐๖๐

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงถนนดิน ม.๑ ซ้ำมลำห้วยนาแก จากหนองสระพัง ถึงไร่นายประดิษฐ์ วงศ์คำซ่าง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ สูงเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๓,๓๖๐ ลบ.ม.	๔๐๙,๐๐๐	๓๕๑,๐๐๐	๕๘,๐๐๐	✓			(ก.ย.๖๖-ต.ค.๖๗)	กองช่าง	
๒	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองใหญ่ ม.๒ บริเวณ หนองสาธารณะหนองใหญ่ จ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์หนองใหญ่ พื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๓๐๐ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			(ก.ย.๖๖-ต.ค.๖๗)	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๓ จาก ศาลากลางบ้านหมู่ที่ ๓ ถึงนางนงเยาว์รัก ศักดาราช กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม.	๔๖๓,๐๐๐	๔๖๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	✓			(ก.ย.๖๖-ต.ค.๖๗)	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๔ จาก บ้านนายบุญเฮย จันทร์โท ถึงนางนงบุญมี พิพวนนอก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตร.ม.	๔๕๒,๐๐๐	๔๓๕,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	✓			(ก.ย.๖๖-ต.ค.๖๗)	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอ**บรบือ** จังหวัด**มหาสารคาม**

\*\*\*\*\*

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเทพักคอนกรีตเดิม ม.๕ ช่างบ้านแม่เสาวลี จันทิ ถึงบ่อกะถิน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม.	๔๗๔,๐๐๐	๔๖๔,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓			(ก.ย.๖๖-ต.ค.๖๗)	กองช่าง	
๖	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเทพักคอนกรีตเดิม ม.๖ จากศาลาประชาคมหมู่ที่๖ ถึงบ้านนายเลา ลุนมาต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๒ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๖๘ ตร.ม.	๒๓๘,๐๐๐	๒๒๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	✓			(ก.ย.๖๖-ต.ค.๖๗)	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๗ จากนางคำเผย พลจำ ถึงเขต อบต.หนองโก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๐เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตร.ม.	๔๘๙,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	✓			(ก.ย.๖๖-ต.ค.๖๗)	กองช่าง	
๘	โครงการปรับปรุงถนนดิน ม.๘ จากนา นายมนตรี ยิงศรี ถึงไร่นางปิ่น โคคร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ลบ.ม.	๑๔๗,๐๐๐	๑๑๙,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	✓			(ก.ย.๖๖-ต.ค.๖๗)	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๙ จากบ้านนายจุ่น นามมุงคุณ ถึงบ้านนางเล็ก พุทธบาล กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หน้า ๐.๑๕เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตร.ม.	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๕,๕๐๐	๓,๕๐๐	✓			(ก.ย.๖๖-ต.ค.๖๗)	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

\*\*\*\*\*

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑๐ จากนางางสนิท ชงเอก ถึงนายนายเกิด ขานวงศ์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตร.ม.	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๕,๕๐๐	๓,๕๐๐	✓			(ก.ย.๖๖-ต.ค.๖๗)	กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑๑ จากหน้าบ้านนายสมร เจนการ ถึงประปาหมู่บ้าน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม.	๔๘๘,๐๐๐	๔๘๑,๕๐๐	๑๖,๕๐๐	✓			(ก.ย.๖๖-ต.ค.๖๗)	กองช่าง	
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ม.๑๒ จากนา นายวุฒิชัย ฤาบุญเลิศ ถึงโรงน้ำดื่มเพียรทอง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๗๙ ลบ.ม.	๒๕๓,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	✓			(ก.ย.๖๖-ต.ค.๖๗)	กองช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กม.๑๓ จากนายนายโทมาส ทันจร ถึงนายนายสุบรรณ ทันมา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตร.ม.	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๓,๕๐๐	๕,๕๐๐	✓			(ก.ย.๖๖-ต.ค.๖๗)	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอ**บรบือ** จังหวัด**มหาสารคาม**

\*\*\*\*\*

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๔	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ (คสล.) รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ม.๑๔ จากประตูโขงวัด ถึงหน้าบ้านนางราตรี ทองอด ก่อสร้างร่องระบายน้ำ(คสล.) รูปตัวยูพร้อมฝาปิด กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร	๓๗๑,๐๐๐	๓๗๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			(ก.ย.๖๖-ต.ค.๖๗)	กองช่าง	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนดิน ม.๑๕ จากหน้าบ้านนางพิสมัย ไมตรีแพน ถึงทางไปวัดป่าบ้านหนองหัว กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๑๐เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า๓๙๖ ลบ.ม.	๖๐,๐๐๐	(โอนลด ๖๐,๐๐๐)	๐.๐๐			✓	(ก.ย.๖๖-ต.ค.๖๗)	กองช่าง	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑๕ จากบ้านนางทองสุข สร้อยสวะ ถึงบ้านนายมูล บุญสวน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๐ ตร.ม.	๔๖,๐๐๐	๔๓,๗๐๐	๒,๓๐๐	✓			(ก.ย.๖๖-ต.ค.๖๗)	กองช่าง	
๑๗	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ (คสล.) รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ม.๑๖ จากสามแยกหลังวัด ถึงสี่แยกบ้านนายทองใบ จำนงศรี ขนาดศูนย์กลาง ๐.๔๐เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร พร้อมฝาปิด	๓๒๔,๐๐๐	๓๒๓,๕๐๐	๕๐๐	✓			(ก.ย.๖๖-ต.ค.๖๗)	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

\*\*\*\*\*

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๘	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ม.๑๗ จาก ประตูวัดบ้านดงเค็ง ถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว ๑๔๐ เมตร	๒๔๓,๐๐๐	๒๔๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			(ก.ย.๖๖-ต.ค.๖๗)	กองช่าง	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑๘ จากบ้านนายวัลลพ พงศรี ถึงถึงประปา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตร.ม.	๒๘๐,๐๐๐	๒๖๙,๕๐๐	๑๐,๕๐๐	✓			(ก.ย.๖๖-ต.ค.๖๗)	กองช่าง	
๒๐	โครงการก่อสร้างระเบียงคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบ หนองบ่อใหญ่	๓๐๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม)	๒๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			(ก.ย.๖๖-ต.ค.๖๗)	กองช่าง	
๒๑	โครงการถมดินเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์หนองบ่อใหญ่	๕๐๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม)	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓			(ก.ย.๖๖-ต.ค.๖๗)	กองช่าง	
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ม.๑๕ ช่วงบ้าน นายบุญจันทร์ ถึงบ้านนายหัน ไมตรีแพน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๙ ลบ.ม.	๖๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม)	๖๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			(ก.ย.๖๖-ต.ค.๖๗)	กองช่าง	
๒๓	โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารที่ทำการ และหอประชุม อบต.บ่อใหญ่	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐			✓	(ก.ย.๖๖-ต.ค.๖๗)	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอ**บรบือ** จังหวัด**มหาสารคาม**

\*\*\*\*\*

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๔	โครงการค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร สำนักงาน อบต.บ่อใหญ่	๕๐,๐๐๐	- (โอนลด ๕๐,๐๐๐)	๐.๐๐			✓	(ก.ย.๖๖-ต.ค.๖๗)	กองช่าง	
๒๕	โครงการเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญา แบบปรับราคาได้	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐			✓	(ก.ย.๖๖-ต.ค.๖๗)	กองช่าง	
๒๖	โครงการค่าใช้จ่ายในการทดสอบวัสดุและ ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓	(ก.ย.๖๖-ต.ค.๖๗)	กองช่าง	
๒๗	โครงการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนน ฝาย เขื่อน หรือสิ่งก่อสร้าง	๘๒๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๙๗๐,๐๐๐)	๑,๗๘๐,๕๐๐	๙,๕๐๐	✓			(ก.ย.๖๖-ต.ค.๖๗)	กองช่าง	
๒๘	โครงการค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคล	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐			✓	(ก.ย.๖๖-ต.ค.๖๗)	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
 (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม  
 \*\*\*\*\*

๑.๒แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาบรบือ - เพื่อจ่ายอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาบรบือ ในการขยายเขตไฟฟ้าภายในเขต อบต.บ่อใหญ่ ๓๕๐,๐๐๐. - เพื่อจ่ายอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาบรบือ ในการติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ แสงสว่าง เช่น สายพาด/สายดับ ภายในเขต อบต.บ่อใหญ่ ๑๕๐,๐๐๐.-	๕๐๐,๐๐๐	๔๑๔,๖๙๕	๘๕,๓๐๓	✓			(ก.ย.๖๖-ต.ค.๖๗)	กองช่าง	



ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอ**บรบือ** จังหวัด**มหาสารคาม**

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านดูแลสุขภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

**๒.แผนงานสาธารณสุข**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการกำจัดผักตบชวา และวัชพืชในแหล่ง น้ำ	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐			✓		กอง สาธารณสุขฯ	
๒	โครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	๕๐,๐๐๐	๓๒,๙๙๐	๑๗,๐๑๐	✓				กอง สาธารณสุขฯ	
๓	โครงการปลูกต้นไม้	๕๐,๐๐๐	๒๓,๖๓๒ (โอนลด ๒๐,๐๐๐)	๖,๓๖๘	✓				กอง สาธารณสุขฯ	
๔	โครงการปลูกหญ้าแฝก	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			✓		กอง สาธารณสุขฯ	
๕	โครงการจัดซื้อภาชนะรองรับขยะในชุมชนและ สาธารณะ	๕๐,๐๐๐	๑,๕๐๐ (โอนลด ๔๐,๐๐๐)	๘,๕๐๐	✓				กอง สาธารณสุขฯ	
๖	โครงการจ้างเหมาและบริการ	๑๒๐,๐๐๐	๒๔๖,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๔๐,๐๐๐)	๔๗,๐๐๐	✓				กอง สาธารณสุขฯ กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอ**บรบือ** จังหวัด**มหาสารคาม**

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

๓.๑ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๑๖๐,๐๐๐	๑๕๐,๒๑๒	๙,๗๘๘	✓			พ.ย. ๖๖	กอง การศึกษา	
๒	โครงการอุดหนุนองค์กรประชาชน ในการ ดำเนินงานโครงการประเพณีท้องถิ่น	๕๒๕,๐๐๐	๕๒๔,๘๐๐	๒๐๐	✓			มี.ย. ๖๖	กอง การศึกษา	
๓	โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ <b>บรบือ</b>	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			ต.ค.๖๕-ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๔	โครงการอุดหนุนประเพณีท้องถิ่นอำเภอ <b>บรบือ</b> งานมันแกวเงินล้าน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			ธ.ค. ๖๖	กอง สวัสดิการฯ	

๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และรดน้ำขอพรประจำปี ๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐	๑๙,๖๕๐	๓๕๐	✓			เม.ย. ๖๖	กอง สวัสดิการฯ	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอ**บรบือ** จังหวัด**มหาสารคาม**  
\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น  
๔.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการอาหารเสริม (นม) แก่ โรงเรียน (สพฐ) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑,๗๔๕,๐๐๐	๑,๕๖๙,๕๐๐	๑๗๕,๔๙๙	✓			ต.ค ๖๕- ก.ย.๖๖	กอง การศึกษา	
๒	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน (สังกัด สพฐ)	๔,๐๑๒,๑๔๖	๓,๒๒๙,๒๘๖	๑๓๒,๘๖๐	✓			ต.ค ๖๕- ก.ย.๖๖	กอง การศึกษา	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๑,๓๙๕,๗๐๐	๙๔๐,๓๙๖	๔๕๕,๓๐๔	✓			ต.ค ๖๕- ก.ย.๖๖	กอง การศึกษา	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอ**บรบือ** จังหวัด**มหาสารคาม**  
\*\*\*\*\*

๔.๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและ เยาวชนตำบลบ่อใหญ่	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓	ก.ค.-ก.ย.๖๖	กอง สวัสดิการฯ	

๔.๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการรื้อถอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเค็ง	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐			✓	ก.ค.-ก.ย.๖๖	-กอง การศึกษา -กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอ**บรบือ** จังหวัด**มหาสารคาม**

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น

๔.๒ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๒,๓๗๓ คน	๑๘,๓๙๐,๐๐๐	๑๗,๗๕๖,๘๐๐	๓๓,๒๐๐	✓			ต.ค.๖๕ -ก.ย.๖๖	กอง สวัสดิการฯ	
๒	โครงการมอบเบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๓๒๙ คน	๓,๒๑๓,๖๐๐	๓,๐๙๑,๘๐๐	๒๑,๘๐๐	✓			ต.ค.๖๕ -ก.ย.๖๖	กอง สวัสดิการฯ	
๓	โครงการมอบเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๑๕ คน	๙๐,๐๐๐	๖๑,๕๐๐	๒๘,๕๐๐	✓			ต.ค.๖๕ -ก.ย.๖๖	กอง สวัสดิการฯ	

๔.๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนงานเศรษฐกิจ ปีใหม่อำเภอบรบือ	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			ธ.ค.-ม.ค ๖๖	กอง สวัสดิการฯ	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

\*\*\*\*\*

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่ม แม่บ้านและกลุ่มสตรีตำบลบ่อใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓	ม.ค.-ส.ค.๖๖	กอง สวัสดิการฯ	
๓	โครงการฝึกอบรมอาชีพพระยะสัน (หลักสูตรการ ทำสลัดโรล แซนวิชสด ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน พร้อม สูตรการทำน้ำจิ้ม )	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			ม.ค.-ส.ค.๖๖	กอง สวัสดิการฯ	
๔	โครงการช่วยเหลือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิต ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย คนไร้ที่พึ่ง และผู้ด้อยโอกาส ประจำปี ๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓	ต.ค.๖๕-ส.ค.๖๖	กอง สวัสดิการฯ	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอ**บรบือ** จังหวัด**มหาสารคาม**

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น

๔.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐	๔๔,๔๙๐	๕,๕๑๐	✓			เม.ย. ๖๖	กอง สาธารณสุขฯ	
๒	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ	๖,๐๐๐	-	๖,๐๐๐			✓	ม.ค. -มี.ค.๖๖	กอง สาธารณสุขฯ	
๓	โครงการจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	๑๐๕,๐๐๐	๙๙,๘๐๐	๕,๒๐๐	✓			พ.ย.๖๕ -มี.ค.๖๖	กอง สาธารณสุขฯ	
๔	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			ก.ค.-ก.ย.๖๖	กอง สาธารณสุขฯ	
๕	โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อ ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	กอง สาธารณสุขฯ	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอ**บรบือ** จังหวัด**มหาสารคาม**

\*\*\*\*\*

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	✓			ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	กอง สาธารณสุขฯ	

๔.๓.๑ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	โครงการสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพ	๓๐๐,๐๐๐	๒๐๓,๕๑๒	๙๖,๔๘๗	✓			ต.ค.๖๕-มี.ค.๖๖	กอง สาธารณสุขฯ	



ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอ**บรบือ** จังหวัด**มหาสารคาม**

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น

๔.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาบ่อใหญ่เกมส์ ครั้งที่ ๒๔	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			ต.ค. ๖๖	กอง การศึกษา	
๒	โครงการแข่งขันกีฬาเทศกาลปีใหม่ อำเภอบรบือ	๒๓๒,๐๐๐	๑๙๓,๐๘๔	๓๘,๙๑๖	✓			ธ.ค.๖๕ -ม.ค.๖๖	กอง การศึกษา	
๓	โครงการวัสดุกีฬา	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			ส.ค. ๖๖	กอง การศึกษา	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอ**บรบือ** จังหวัด**มหาสารคาม**

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๖.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			✓	เม.ย.-มิ.ย. ๖๖	งานป้องกัน สำนักปลัด	
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยี่ยวยาหรือฟันฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๑๐๐,๐๐๐	๙๔,๓๒๒	๕,๖๗๘	✓			ต.ค.๖๕ -ก.ย.๖๖	งานป้องกัน สำนักปลัด	
๓	โครงการฝึกอบรมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย อบรมจัดตั้ง/ฝึกทบทวน อปพร.	๑๐๐,๐๐๐	๘๙,๒๘๐	๑๐,๗๒๐	✓			ก.พ.-มี.ค. ๖๖	งานป้องกัน สำนักปลัด	
๔	โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรม อปพร. เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการปฏิบัติการกิจของ อปพร. เช่น ค่าพยาบาลในการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของ อปท. ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยงฯ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			ธ.ค.๖๕ - ม.ค.๖๖ เม.ย.๖๖	งานป้องกัน สำนักปลัด	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

\*\*\*\*\*

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาล ๑๐,๐๐๐.- ค่าตอบแทน อปพร.ตามโครงการและลด อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล ๑๕๓,๖๐๐.-	๑๖๓,๖๐๐	๑๕๓,๖๐๐	๑๐,๐๐๐	✓			จ.ค.๖๕-ม.ค.๖๖ เม.ย.๖๖	งานป้องกัน สำนักปลัด	
๖	โครงการลูกเสือชาวบ้าน	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			✓	เม.ย. - ก.ย.๖๖	งานป้องกัน สำนักปลัด	
๗	โครงการจัดหาวัสดุเครื่องดับเพลิง	๔๐,๐๐๐	๓๐,๖๐๐	๙,๔๐๐	✓			ก.พ. - เม.ย.๖๖	งานป้องกัน สำนักปลัด	
๘	โครงการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอก ควันฯ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			✓	มี.ค. - พ.ค.๖๖	งานป้องกัน สำนักปลัด	
๙	โครงการปกป้องสถาบันชาติ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			✓	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	งานป้องกัน สำนักปลัด	
๑๐	โครงการฝึกอบรมผู้ติดยาเสพติด	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			✓	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	งานป้องกัน สำนักปลัด	
๑๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ สาธารณสุขและการป้องกันภัยแก่ เยาวชน นักเรียนในเขตตำบลบ่อใหญ่	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			มี.ค. - พ.ค.๖๖	งานป้องกัน สำนักปลัด	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)  
องค์การบริหารส่วนตำบลป่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

\*\*\*\*\*

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๒	ค่าธรรมเนียมรายปีเครื่องบันทึกข้อมูล การเดินทาง	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๐.๐๐	✓			ส.ค.-ก.ย. ๖๖	งานป้องกัน สำนักปลัด	
๑๓	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น(ส่วนกลาง)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			มี.ค. - พ.ค.๖๖	งานป้องกัน สำนักปลัด	
๑๔	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ป่อใหญ่	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓	เม.ย.-มิ.ย. ๖๖	งานป้องกัน สำนักปลัด	
๑๕	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วง เทศกาล	๑๕,๐๐๐	๑๓,๒๐๐	๑,๘๐๐	✓			ธ.ค.๖๕-ม.ค.๖๖ เม.ย.๖๖	งานป้องกัน สำนักปลัด	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๖.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ ราชการ	๒๕๐,๐๐๐	๑๘๑,๕๐๐	๖๘,๕๐๐	✓			ม.ค.-มี.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการวันท้องถิ่นไทย	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	✓			๑๘ มี.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๓	โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายแก่ ประชาชน	๒๐,๐๐๐	๑๓,๑๔๐	๖,๘๖๐	✓			ก.พ.-มี.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๔	โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งครบ วาระ/เลือกตั้งซ่อมนายก อบต./สมาชิก อบต.	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐			✓	ต.ค.๖๕ -ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๕	โครงการค่าจัดทำประกันภัยทรัพย์สิน(ค่า เบี้ยประกัน)	๑๕,๐๐๐	๙,๕๙๗	๕,๔๐๓	✓			ม.ค.-มี.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๖	โครงการจ้างเหมาบริการคนสวน	๑๔๔,๐๐๐	๑๓๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	✓			ต.ค.๖๕ -ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอ**บรบือ** จังหวัด**มหาสารคาม**

\*\*\*\*\*

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่า เช่าที่พัก อื่นๆในการเดินทางไปราชการฯ -สำนักปลัด ๘๐,๐๐๐.- -กองคลัง ๕๐,๐๐๐.- -กองการศึกษา ๔๐,๐๐๐.- -กองสาธารณสุขฯ ๑๕,๐๐๐.- -กองสวัสดิการฯ ๒๐,๐๐๐.- -กองช่าง ๔๐,๐๐๐.-	๒๔๕,๐๐๐	๙๓,๒๑๐	๑๕๑,๗๙๐	✓			ต.ค.๖๕ -ก.ย.๖๖	ทุกกอง	
๘	โครงการจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น โคมไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟ หลอดไฟ ฯลฯ -สำนักปลัด ๑๐,๐๐๐.- -กองคลัง ๕,๐๐๐.- -กองช่าง ๑๕๐,๐๐๐.-	๑๖๕,๐๐๐	๖๑,๙๐๐	๙๓,๑๐๐	✓			ต.ค.๖๕ -ก.ย.๖๖	ทุกกอง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอ**บรบือ** จังหวัด**มหาสารคาม**

\*\*\*\*\*

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ สัมมนา/ลงทะเบียน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ ฝึกอบรมและสัมมนา ค่าลงทะเบียนใน การอบรมต่างๆ -สำนักปลัด ๑๐๐,๐๐๐.- -กองคลัง ๔๐,๐๐๐.- -กองการศึกษา ๕๐,๐๐๐.- -กองสาธารณสุขฯ ๔๖,๐๐๐.- -กองสวัสดิการฯ ๒๐,๐๐๐.- -กองช่าง ๔๐,๐๐๐.-	๒๙๖,๐๐๐	๒๓๗,๙๖๐	๘๓,๒๐๐	✓			ต.ค.๖๕ -ก.ย.๖๖	ทุกกอง	
๑๐	โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ทรัพย์สินอื่นๆ เช่นครุภัณฑ์ ยานพาหนะ ฯลฯ -สำนักปลัด ๑๐๐,๐๐๐.- -กองคลัง ๕๐,๐๐๐.- -กองการศึกษา ๑๐,๐๐๐.- -กองสาธารณสุขฯ ๑๐๐,๐๐๐.- -กองสวัสดิการฯ ๑๕,๐๐๐.- -กองช่าง ๒๓๐,๐๐๐.-	๕๐๕,๐๐๐	๓๘๑,๔๔๔	๓๕๗,๐๕๔	✓			ต.ค.๖๕ -ก.ย.๖๖	ทุกกอง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอ**บรบือ** จังหวัด**มหาสารคาม**

\*\*\*\*\*

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๑	โครงการจัดหาวัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม เครื่องคำนวณเลข ฯลฯ -สำนักปลัด ๘๐,๐๐๐.- -กองคลัง ๔๐,๐๐๐.- -กองการศึกษา ๓๐,๐๐๐.- -กองสาธารณสุขฯ ๑๐,๐๐๐.- -กองสวัสดิการฯ ๒๕,๐๐๐.- -กองช่าง ๒๐,๐๐๐.-	๒๒๕,๐๐๐	๒๒๐,๖๑๐	๑๙,๓๘๙	✓			ต.ค.๖๕ -ก.ย.๖๖	ทุกกอง	
๑๒	โครงการสำรวจความพึงพอใจในการ ให้บริการของหน่วยงานองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐.๐๐	✓			ต.ค.๖๕ -ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๑๓	โครงการจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน ครัว เช่น ไม้กวาด น้ำยาล้างห้องน้ำ แก้ว น้ำฯลฯ -สำนักปลัด ๑๐,๐๐๐.- -กองคลัง ๓๐,๐๐๐.-	๔๐,๐๐๐	๒๙,๕๕๐	๔๕๐	✓			ต.ค.๖๕ -ก.ย.๖๖	ทุกกอง	



ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอ**บรบือ** จังหวัด**มหาสารคาม**

\*\*\*\*\*

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๔	โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม	๒๐,๐๐๐	๑๖,๓๒๐	๓,๖๘๐	✓			ม.ค.-มี.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๑๕	โครงการวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น โปสเตอร์ ฟ้าสำหรับป้ายโฆษณา ฯลฯ -สำนักปลัด ๕,๐๐๐.- -กองคลัง ๕,๐๐๐.- -กองสวัสดิการฯ ๕,๐๐๐.-	๑๕,๐๐๐	- โอนลด ๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐			✓	ต.ค.๖๕ -ก.ย.๖๖	สำนักปลัด กองคลัง สวัสดิการฯ	
๑๖	โครงการจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หมึก แป้นพิมพ์ ฯลฯ -สำนักปลัด ๘๐,๐๐๐.- -กองคลัง ๕๐,๐๐๐.- -กองการศึกษา ๒๐,๐๐๐.- -กองสาธารณสุขฯ ๓๐,๐๐๐.- -กองสวัสดิการฯ ๓๕,๐๐๐.- -กองช่าง ๔๐,๐๐๐.-	๒๕๕,๐๐๐	๒๒๘,๑๖๕	๔๑,๘๓๕	✓			ต.ค.๖๕ -ก.ย.๖๖	ทุกกอง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

\*\*\*\*\*

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๗	โครงการจัดหาวัสดุและยานพาหนะและ ขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์อะไหล่ต่างๆ เช่น ยางนอก ยางโน แบตเตอรี่ ฯลฯ -สำนักปลัด ๑๐๐,๐๐๐.- -กองคลัง ๒,๐๐๐.- -กองสาธารณสุขฯ ๕๐,๐๐๐.- -กองช่าง ๑๐๐,๐๐๐.-	๒๕๒,๐๐๐	๕๖,๘๘๐	๑๙๕,๑๒๐	✓			ต.ค.๖๕ -ก.ย.๖๖	ทุกกอง	
๑๘	โครงการจัดหาวัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง วัสดุ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ ฯลฯ -สำนักปลัด ๑๐,๐๐๐.- -กองช่าง ๑๐๐,๐๐๐.-	๑๑๐,๐๐๐	๑๖๐,๕๔๗ (โอนเพิ่ม ๙๐,๐๐๐)	๓๙,๔๕๒	✓			ต.ค.๖๕ -ก.ย.๖๖	สำนักปลัด กองช่าง	
๑๙	โครงการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้กับรถส่วนกลาง ฯลฯ -กองคลัง ๖๐๐,๐๐๐.-	๖๐๐,๐๐๐	๔๗๙,๒๘๐	๑๒๐,๗๒๐	✓			ต.ค.๖๕ -ก.ย.๖๖	กองคลัง	
๒๐	โครงการจัดหาวัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง วัสดุ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ ฯลฯ -งานป้องกันฯ ๑๐๐,๐๐๐.- -กองสาธารณสุขฯ ๑๐,๐๐๐.-	๑๑๐,๐๐๐	๑๐๕,๓๖๐	๕,๖๔๐	✓			ต.ค.๖๕ -ก.ย.๖๖	สำนักปลัด กอง สาธารณสุขฯ	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอ**บรบือ** จังหวัด**มหาสารคาม**

\*\*\*\*\*

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๑	โครงการจ้างเหมาคนดูแลความสะอาด	๗๒,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	๐.๐๐	✓			ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	ทุกกอง	
๒๒	โครงการค่าใช้จ่ายในการรับวารสาร สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปก หนังสือ -กองคลัง ๔๒,๐๐๐.-	๔๒,๐๐๐	๓๙,๖๐๐	๒,๔๐๐	✓			ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	กองคลัง	
๒๓	โครงการค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่า ซื้อดวงตราไปรษณีย์ ฯ -สำนักปลัด ๓,๐๐๐.- -กองคลัง ๗,๐๐๐.-	๑๐,๐๐๐	๑,๐๑๔	๘,๙๘๖	✓			ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	สำนักปลัด กองคลัง	
๒๔	โครงการค่าใช้จ่ายในกิจกรรมรณรงค์และ ประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ ผลงานของ อบท. เช่น ป้าย ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ปฏิทิน ฯ งานป้องกันฯ ๑๐,๐๐๐.- กองช่าง ๕,๐๐๐.-	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐			✓	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	สำนักปลัด กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอ**บรบือ** จังหวัด**มหาสารคาม**

\*\*\*\*\*

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๕	โครงการค่าใช้จ่ายค่ารับรองและพิธีการ	๔๐,๐๐๐	๑๒,๙๐๐	๒๗,๑๐๐	✓			ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๒๖	โครงการค่าบริการงานระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์การรับส่งหนังสือราชการ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๒๗	โครงการค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และอื่นๆ สำนักปลัด ๒,๔๐๐.-	๒,๔๐๐	๑,๐๑๖	๑,๓๘๓	✓			ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๒๘	โครงการค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการระบบอินเทอร์เน็ต ตำบล ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริการ ดูแล ระบบเว็บไซต์ และค่าสื่อสารอื่นๆ -สำนักปลัด ๖๐,๐๐๐.- -กองคลัง ๑๐,๐๐๐.- -ศพด. ทั้ง ๒ แห่ง ๑๓,๒๐๐.-	๘๓,๒๐๐	๔๙,๓๙๓	๓๓,๘๐๕	✓			ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	สำนักปลัด กองคลัง กองการศึกษา	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอ**บรบือ** จังหวัด**มหาสารคาม**

\*\*\*\*\*

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๙	โครงการค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าติดตั้งมิเตอร์ ค่าขอใช้น้ำสำหรับ อบต.บ่อใหญ่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๒ แห่ง	๘๖,๐๐๐	๕๕,๑๘๕	๓๐,๘๑๕	✓			ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	สำนักปลัด กองการศึกษา	
๓๐	โครงการค่าสาธารณูปโภคสำหรับที่ทำการ อบต.บ่อใหญ่ , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๒ แห่งและไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่	๔๗๖,๐๐๐	๕๑๓,๙๙๗ (โอนเพิ่ม ๑๐๔,๐๐๐)	๖๖,๐๐๑	✓			ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	สำนักปลัด กองการศึกษา	
๓๑	โครงการจ้างเหมาดูแลสิ่งปฏิกูล	๒๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	✓			ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	กอง สาธารณสุข กองช่าง	
๓๒	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑๐๐,๐๐๐	- (โอนลด๘๙,๑๖๐)	๑๐,๘๔๐			✓	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	กองคลัง	
๓๓	โครงการค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่สาธารณะประโยชน์ และค่าดำเนินคดี	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๓๔	โครงการค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๐.๐๐	✓			มี.ค.๖๖	สำนักปลัด	

## รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

### ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

จากการติดตามและประเมินผลพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานจากการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่มีดังนี้

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่มีงบประมาณในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่น ที่จำกัดไม่เพียงพอกับการพัฒนาตามประเด็นความต้องการ การพัฒนาของประชาชนในท้องถิ่น

๒. จำนวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) มีจำนวนมาก ซึ่งภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่จึงไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการตามแผนที่กำหนดได้ ทำให้ร้อยละของโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณไม่ถึงร้อยละห้าสิบของจำนวนโครงการ

๓. การเสนอโครงการ/กิจกรรมของประชาชนที่นำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหลากหลายประเด็น ทำให้โครงการมีจำนวนมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นแต่งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่ท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับจำนวนประเด็นปัญหาความต้องการที่มีอยู่จริงของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

๔. การจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่เสนอเข้ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ยังคงมีความต้องการให้ทุกโครงการบรรจุอยู่ในแผน โดยไม่คำนึงถึงศักยภาพด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

๕. ขาดบุคลากรในตำแหน่งที่ต้องรับผิดชอบในงานแต่ละด้านโดยตรง เช่น งานด้านโยธา (วิศวกรโยธา, นายช่างโยธาและนายช่างเขียนแบบ) และงานด้านสาธารณสุข เป็นต้น รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบางส่วนยังขาดความรู้ความชำนาญและทักษะการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่รับผิดชอบโดยตรง ทำให้การดำเนินโครงการตามแผนที่กำหนดไว้ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

### ข้อเสนอแนะ

๑. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ให้ครอบคลุมและทั่วถึง เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

๒. บูรณาการและประสานความร่วมมือในการดำเนินงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม และส่วนราชการอื่นๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินโครงการให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้ให้ได้มากยิ่งขึ้น

๓. ส่งเสริม และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจ และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงสามารถสะท้อนปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนโดยส่วนรวมในการพัฒนาท้องถิ่น ให้ออกมาในรูปแบบของการเสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนที่กำหนดไว้

๔. สรรหาบุคลากรให้เพียงพอสอดคล้องกับปริมาณงานและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนำเอาโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนที่กำหนดในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ