



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่
หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๓๐
โทรศัพท์ ๐๔๓-๙๘๔๐๖๐

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงถนนถนนเทพรัตนกรีตเดิม ม.๑ จากทางหลวงชนบท ถึงบ้านนางอำพร สีเสน กว้าง ๒.๔๐ เมตร ยาว ๑๐๐ หน้า ๐.๑๕ เมตร	๑๕๘,๐๐๐	๑๕๖,๕๐๐	๑๔,๐๐๐	✓			(ก.ย.๖๖-ต.ค.๖๗)	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัวยู ม.๒ จากหน้าบ้านพ่อสนั่น คุ่มจอหอ ถึงตลาดนัด หมู่ ๒-๑๔ กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร พร้อมฝาปิด	๑๖๓,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			(ก.ย.๖๖-ต.ค.๖๗)	กองช่าง	
๓	โครงการปรับปรุงถนนดิน ม.๓ จากนายดาวเรือง ธิดา ถึงนางนงอัมพร เข้มพรมมา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร	๒๙๔,๐๐๐	๒๙๔,๐๐๐	-	✓			(ก.ย.๖๖-ต.ค.๖๗)	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างโดมครอบบั้งไฟ ม.๓ หน้าวัดโพธิ์ศรีบ่อใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโดมครอบบั้งไฟ (ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด)	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			(ก.ย.๖๖-ต.ค.๖๗)	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอ**บรบือ** จังหวัด**มหาสารคาม**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๔ จากนายอมร ไชยเวียน ถึงวัดป่าดอนเจ้าปู่ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๘๑,๐๐๐	๔๗๙,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓			(ก.ย.๖๖-ต.ค.๖๗)	กองช่าง	
๖	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ม.๕ จากลำห้วย สายคอ ถึงสามแยกบ้านพักชลประทาน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๓๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๓๗๒,๐๐๐	๓๗๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			(ก.ย.๖๖-ต.ค.๖๗)	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๖ จากนายสำรอง ศรีภักดี ถึงไร่นางอำนวย มาพร้อม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน	๔๖๕,๐๐๐	๔๔๗,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	✓			(ก.ย.๖๖-ต.ค.๖๗)	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ม.๗ จากนางอนงค์ สิงขรอาจ กว้าง ๑.๒๐x๑.๒๐ จำนวน ๒ ช่อง ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร	๒๐๘,๐๐๐	๒๐๖,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓			(ก.ย.๖๖-ต.ค.๖๗)	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๘ จากร้าน จ.เจริญการค้า กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๒๘,๐๐๐	๓๑๘,๕๐๐	๑๐,๐๐๐	✓			(ก.ย.๖๖-ต.ค.๖๗)	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๙ จากโรงเรียนบ้านหนองหัวโนนทอง ถึงสามแยก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๔๕,๐๐๐	๔๔๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			(ก.ย.๖๖-ต.ค.๖๗)	กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑๐ จากนายนายอุทิศ อินอ่อน ถึงนายนายทองสุข หอม แพง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๒๑,๐๐๐	๔๑๙,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓			(ก.ย.๖๖-ต.ค.๖๗)	กองช่าง	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑๑ จากบ้านนายเสนห์ แก้วศรีจันทร์ ถึงนายนายหนู ชานเรียง กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๕๘,๐๐๐	๔๓๕,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	✓			(ก.ย.๖๖-ต.ค.๖๗)	กองช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑๒ จากสามแยกโนนกระเบื้อง ถึงเขตชลประทาน ร่องหัวช้าง กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๙๙,๐๐๐	๓๙๒,๐๐๐	๗,๐๐๐	✓			(ก.ย.๖๖-ต.ค.๖๗)	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑๓ จากนายนายศักดิ์ชัย อินตะมะ ถึงนางสมบัติ สิงห์ อ่อน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๑๓,๐๐๐	๔๐๘,๐๐๐	๕,๐๐๐	✓			(ก.ย.๖๖-ต.ค.๖๗)	กองช่าง	
๑๕	โครงการปรับปรุงเทพื้นคอนกรีตเดิม ม.๑๔ จาก บ้านนางหนูดี ยายอ ถึงห้วยสายคอ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๙๗,๐๐๐	๒๗๙,๕๐๐	๑๗,๕๐๐	✓			(ก.ย.๖๖-ต.ค.๖๗)	กองช่าง	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑๕ จากบ้านนายไพทอง แผลงจันทร์ ถึงวัดป่าหนอง หว่า กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๘๑,๐๐๐	๔๗๖,๐๐๐	๕,๐๐๐	✓			(ก.ย.๖๖-ต.ค.๖๗)	กองช่าง	
๑๗	โครงการปรับปรุงเทพื้นคอนกรีตเดิม ม.๑๖ จากสี่ แยกบ้านนางหนูพร คำยา ถึงบ้านนางแดง จันทะ คาม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๔๘,๐๐๐	๒๓๗,๕๐๐	๑๐,๕๐๐	✓			(ก.ย.๖๖-ต.ค.๖๗)	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑๗ จากบ้านนางแพรวพรรณ ดวงลี ถึงหนองข่าล้น กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๕๔,๐๐๐	๔๔๙,๐๐๐	๕,๐๐๐	✓			(ก.ย.๖๖-ต.ค.๖๗)	กองช่าง	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑๘ จากบ้านนายสีลา ศรีภักดี ถึงบ่อขยะ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๑๕,๐๐๐	๓๘๘,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	✓			(ก.ย.๖๖-ต.ค.๖๗)	กองช่าง	
๒๐	โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม อบต.บ่อใหญ่	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	✓			(ก.ย.๖๖-ต.ค.๖๗)	กองช่าง	
๒๑	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน	๑๕๐,๐๐๐	๑๑๙,๖๗๐	๓๐,๓๓๐	✓			(ก.ย.๖๖-ต.ค.๖๗)	กองช่าง	
๒๒	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ่อใหญ่	๓๐,๐๐๐	๒๙,๘๒๔	๑๗๖	✓			(ก.ย.๖๖-ต.ค.๖๗)	กองช่าง	
๒๓	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดงเค็ง	๓๐,๐๐๐	๒๕,๒๐๒	๔,๗๙๘	✓			(ก.ย.๖๖-ต.ค.๖๗)	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอ**บรบือ** จังหวัด**มหาสารคาม**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๔	โครงการเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญา แบบปรับราคาได้	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓	(ก.ย.๖๖-ต.ค.๖๗)	กองช่าง	
๒๕	โครงการค่าใช้จ่ายในการทดสอบวัสดุและ ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓	(ก.ย.๖๖-ต.ค.๖๗)	กองช่าง	
๒๖	โครงการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนน ฝาย เขื่อน หรือสิ่งก่อสร้าง	๑,๐๔๐,๐๐๐	(โอนเพิ่ม ๒,๑๒๕,๐๐๐) (ผูกพัน ๔๙๕,๐๐๐) ๒,๖๖๔,๙๓๖	๔๕,๐๖๔		✓		(ก.ย.๖๖-ต.ค.๖๗)	กองช่าง	
๒๗	โครงการค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคล	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓	(ก.ย.๖๖-ต.ค.๖๗)	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

๑.๒แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาบรบือ - เพื่อจ่ายอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาบรบือ ในการขยายเขตไฟฟ้าภายในเขต อบต.บ่อใหญ่ ๓๐๐,๐๐๐.	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๖,๐๖๑.๕๑	๓,๙๓๘.๔๙	✓			(ก.ย.๖๖-ต.ค.๖๗)	กองช่าง	
๒	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า ๑๕๐w เสา สูง ๔.๕ เมตร พร้อมฐาน จำนวน ๒๒ ต้น	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			(ก.ย.๖๖-ต.ค.๖๗)	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านดูแลสุขภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการกำจัดผักตบชวา และวัชพืชในแหล่งน้ำ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			✓	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	
๒	โครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	
๓	โครงการปลูกต้นไม้	๒๐,๙๐๐	๒๐,๘๕๐	๕๐	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	
๔	โครงการปลูกหญ้าแฝก	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			✓	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	
๕	โครงการจัดซื้อภาชนะรองรับขยะในชุมชนและสาธารณะ	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐			✓	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	
๖	โครงการจ้างเหมาและบริการ	๓๐๐,๐๐๐	(โอนลด ๕๐,๐๐๐) ๒๕๐,๐๐๐	๗,๐๐๐	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุขฯ กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

๓.๑ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๑๙๐,๐๐๐	(โอนลด ๓๐,๐๐๐) ๑๕๘,๒๑๒	๑,๗๘๘	✓			พ.ย. ๖๖	กอง การศึกษา	
๒	โครงการอุดหนุนองค์กรประชาชน ในการ ดำเนินงานโครงการประเพณีท้องถิ่น	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			มิ.ย. ๖๖	กอง การศึกษา	
๓	โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบรบือ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๔	โครงการอุดหนุนประเพณีท้องถิ่นอำเภอบรบือ งานมันแกวเงินล้าน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			ธ.ค. ๖๖	กอง สวัสดิการฯ	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

๓.๒แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และรณรงค์ขอพรประจำปี ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐	๓๙,๖๐๐	๕๐๐	✓			เม.ย. ๖๖	กอง สวัสดิการฯ	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น

๔.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการอาหารเสริม (นม) แก่ โรงเรียน (สพฐ) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑,๗๓๑,๒๐๐	๑,๕๒๐,๗๗๕	๒๑๐,๔๒๔	✓			ต.ค ๖๖- ก.ย.๖๗	กอง การศึกษา	
๒	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน (สังกัด สพฐ) -อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนชุมชน บ้านดงเค็ง	๗๖๔,๒๐๐	(โอนลด ๑๐๐,๐๐๐) ๖๕๕,๖๐๐	๕,๖๐๐	✓			ต.ค ๖๖- ก.ย.๖๗	กอง การศึกษา	
๓	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน (สังกัด สพฐ) -อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านเก่า ใหม่	๕๔๐,๐๐๐	(โอนลด ๔๐,๐๐๐) ๔๙๒,๗๕๐	๗,๒๕๐	✓			ต.ค ๖๖- ก.ย.๖๗	กอง การศึกษา	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน (สังกัด สพฐ) -อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่	๗๖๕,๖๐๐	(โอนลด ๖๐,๐๐๐) ๗๐๐,๗๐๐	๔,๙๐๐	✓			ต.ค ๖๖- ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษา	
๕	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน (สังกัด สพฐ) -อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง	๗๕๒,๔๐๐	(โอนลด ๕๐,๐๐๐) ๖๙๗,๔๐๐	๕,๐๐๐	✓			ต.ค ๖๖- ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษา	
๖	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน (สังกัด สพฐ) -อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองหัวโนนทอง	๖๓๘,๐๐๐	(โอนลด ๔๐,๐๐๐) ๕๙๘,๐๐๐	๔,๐๐๐	✓			ต.ค ๖๖- ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษา	
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๑,๓๗๗,๖๕๐	(โอนลด ๒๔๕,๐๐๐) ๑,๑๓๒,๖๕๐	๔,๑๘๔	✓			ต.ค ๖๖- ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษา	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

๔.๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและ เยาวชนตำบลบ่อใหญ่	๒๐,๐๐๐	๑๙,๕๙๕	๔๐๕	✓			ก.ค.-ก.ย.๖๗	กอง สวัสดิการฯ	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น

๔.๒ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๒,๓๗๓ คน	๑๙,๔๑๘,๔๐๐	(โอนลด ๗๓๔,๐๐๐) ๑๘,๖๕๐,๑๐๐	๓๔,๓๐๐	✓			ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	กอง สวัสดิการฯ	
๒	โครงการมอบเบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๓๒๙ คน	๓,๓๙๓,๖๐๐	(โอนลด ๒๐๐,๐๐๐) ๓,๑๙๓,๖๐๐	๑๑,๔๐๐	✓			ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	กอง สวัสดิการฯ	
๓	โครงการมอบเบี้ยผู้พิการ เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน ๑๕ คน	๘๔,๐๐๐	๖๔,๕๐๐	๑๙,๕๐๐	✓			ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	กอง สวัสดิการฯ	

๔.๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนงานเศรษฐกิจ ปีใหม่อำเภอบรบือ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			ธ.ค๖๖-ม.ค ๖๗	กอง สวัสดิการฯ	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่ม แม่บ้านและกลุ่มสตรีตำบลบ่อใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	✓			ม.ค.-ส.ค.๖๗	กอง สวัสดิการฯ	
๓	โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น (หลักสูตรการ ทำสลัดโรล แชนวิชสด ก๋วยเตี๋ยวหลอด พร้อม สูตรการทำน้ำจิ้ม)	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			ม.ค.-ส.ค.๖๗	กอง สวัสดิการฯ	
๔	โครงการช่วยเหลือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิต ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย คนไร้ที่พึ่ง และผู้ด้อยโอกาส ประจำปี ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	✓			ต.ค.๖๖ -ส.ค.๖๗	กอง สวัสดิการฯ	
๕	โครงการอบรมส่งเสริมชมรมผู้สูงอายุ ตำบลบ่อใหญ่	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	✓			ต.ค.๖๖ -ส.ค.๖๗	กอง สวัสดิการฯ	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น

๔.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	๑๐,๐๐๐	๙,๙๐๐	๑๐๐	✓			เม.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	
๒	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ	๖,๐๐๐	-	๖,๐๐๐	✓			ม.ค. -มี.ค.๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	
๓	โครงการจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	๑๔๐,๐๐๐	๑๓๗,๐๕๐	๒,๙๕๐	✓			พ.ย.๖๖ -มี.ค.๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	
๔	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			ก.ค.-ก.ย.๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	
๕	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗
 (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

๔.๓.๑ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพ	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			ต.ค.๖๖ – มี.ค.๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น

๔.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาบ่อใหญ่เกมส์ ครั้งที่ ๒๕	๒๓๐,๐๐๐	๒๒๙,๙๘๐	๒๐	✓			ต.ค. ๖๗	กอง การศึกษา	
๒	โครงการแข่งขันกีฬาเทศกาลปีใหม่ อำเภอบรบือ	๒๐๐,๐๐๐	(โอนลด๓๒,๐๐๐) ๑๖๗,๗๕๐	๒๕๐	✓			ธ.ค.๖๖ –ม.ค.๖๗	กอง การศึกษา	
๓	โครงการวัสดุกีฬา	๑๐๐,๐๐๐	(โอนลด ๑๐๐,๐๐๐)	๐.๐๐	✓			ส.ค. ๖๗	กอง การศึกษา	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๖.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			✓	เม.ย.-มิ.ย. ๖๖	งานป้องกัน สำนักปลัด	
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยี่ยมเยียนหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๑๕๗,๖๙๐	๒๑,๗๒๕	๑๓๕,๙๖๕	✓			ต.ค.๖๕ -ก.ย.๖๖	งานป้องกัน สำนักปลัด	
๓	โครงการฝึกอบรมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย อบรมจัดตั้ง/ฝึกทบทวน อปพร.	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			✓	ก.พ.-มี.ค. ๖๖	งานป้องกัน สำนักปลัด	
๔	โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรม อปพร. เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ อปพร. เช่น ค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของ อปท. ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยงฯ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			ธ.ค.๖๕ - ม.ค.๖๖ เม.ย.๖๖	งานป้องกัน สำนักปลัด	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาล ๑๐,๐๐๐.- ค่าตอบแทน อปพร.ตามโครงการและลด อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล ๑๕๓,๖๐๐.-	๑๖๓,๖๐๐	๑๕๓,๖๐๐	๑๐,๐๐๐	✓			ธ.ค.๖๕-ม.ค.๖๖ เม.ย.๖๖	งานป้องกัน สำนักปลัด	
๖	โครงการลูกเสือชาวบ้าน	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			✓	เม.ย. - ก.ย.๖๖	งานป้องกัน สำนักปลัด	
๗	โครงการจัดหาวัสดุเครื่องดับเพลิง	๔๐,๐๐๐	๓๘,๗๐๐	๑,๓๐๐	✓			ก.พ. - เม.ย.๖๖	งานป้องกัน สำนักปลัด	
๘	โครงการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอก ควันฯ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			✓	มี.ค. - พ.ค.๖๖	งานป้องกัน สำนักปลัด	
๙	โครงการปกป้องสถาบันชาติ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			✓	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	งานป้องกัน สำนักปลัด	
๑๐	โครงการฝึกอบรมผู้ติดยาเสพติด	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			✓	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	งานป้องกัน สำนักปลัด	
๑๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ สาธารณสุขและการป้องกันภัยแก่ เยาวชน นักเรียนในเขตตำบลบ่อใหญ่	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			มี.ค. - พ.ค.๖๖	งานป้องกัน สำนักปลัด	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๒	ค่าธรรมเนียมรายปีเครื่องบันทึกข้อมูล การเดินรถ	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๐.๐๐	✓			ส.ค.-ก.ย. ๖๖	งานป้องกัน สำนักปลัด	
๑๓	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น(ส่วนกลาง)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			มี.ค. - พ.ค.๖๖	งานป้องกัน สำนักปลัด	
๑๔	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบล บ่อใหญ่	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓	เม.ย.-มิ.ย. ๖๖	งานป้องกัน สำนักปลัด	
๑๕	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วง เทศกาล	๑๕,๐๐๐	๑๓,๒๐๐	๑,๘๐๐	✓			ธ.ค.๖๕-ม.ค.๖๖ เม.ย.๖๖	งานป้องกัน สำนักปลัด	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๖.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ ราชการ	๒๕๐,๐๐๐	(โอนลด๔๓,๖๐๐) ๒๐๖,๔๐๐	๐.๐๐	✓			ม.ค.-มี.ค. ๖๗	สำนักปลัด	
๒	โครงการวันท้องถิ่นไทย	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	✓			๑๘ มี.ค. ๖๗	สำนักปลัด	
๓	โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายแก่ ประชาชน	๒๐,๐๐๐	๑๖,๖๖๒	๓,๓๓๘	✓			ก.พ.-มี.ค. ๖๗	สำนักปลัด	
๔	โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งครบ วาระ/เลือกตั้งซ่อมนายก อบต./สมาชิก อบต.	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐			✓	ต.ค.๖๖ -ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๕	โครงการค่าจัดทำประกันภัยทรัพย์สิน(ค่า เบี้ยประกัน)	๑๕,๐๐๐	๙,๕๙๗	๕,๔๐๓	✓			ม.ค.-มี.ค. ๖๗	สำนักปลัด	
๖	โครงการจ้างเหมาบริการคนสวน	๑๔๔,๐๐๐	(โอนลด๒๔,๐๐๐) ๙๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓			ต.ค.๖๖ -ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่า เช่าที่พัก อื่นๆในการเดินทางไปราชการฯ -สำนักปลัด ๘๐,๐๐๐.- -กองคลัง ๕๐,๐๐๐.- -กองการศึกษา ๔๐,๐๐๐.- -กองสาธารณสุขฯ ๑๕,๐๐๐.- -กองสวัสดิการฯ ๒๐,๐๐๐.- -กองช่าง ๔๐,๐๐๐.-	๒๔๕,๐๐๐	๙๓,๒๑๐	๑๕๑,๗๙๐	✓			ต.ค.๖๖ -ก.ย.๖๗	ทุกกอง	
๘	โครงการจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น โคมไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟ หลอดไฟ ฯลฯ -สำนักปลัด ๑๐,๐๐๐.- -กองคลัง ๕,๐๐๐.- -กองช่าง ๑๕๐,๐๐๐.-	๑๖๕,๐๐๐	๖๑,๙๐๐	๙๓,๑๐๐	✓			ต.ค.๖๖ -ก.ย.๖๗	ทุกกอง	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอ**บริบูรณ์** จังหวัด**มหาสารคาม**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ สัมมนา/ลงทะเบียน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ ฝึกอบรมและสัมมนา ค่าลงทะเบียนใน การอบรมต่างๆ ฯ									
	-สำนักปลัด ๑๐๐,๐๐๐.- -กองคลัง ๔๐,๐๐๐.- -กองการศึกษา ๕๐,๐๐๐.- -กองสาธารณสุขฯ ๔๖,๐๐๐.- -กองสวัสดิการฯ ๒๐,๐๐๐.- -กองช่าง ๔๐,๐๐๐.-	๒๙๖,๐๐๐	๒๓๗,๙๖๐	๘๓,๒๐๐	✓			ต.ค.๖๖ –ก.ย.๖๗	ทุกกอง	
๑๐	โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ทรัพย์สินอื่นๆ เช่นครุภัณฑ์ ยานพาหนะ ฯลฯ									
	-สำนักปลัด ๑๐๐,๐๐๐.- -กองคลัง ๕๐,๐๐๐.- -กองการศึกษา ๑๐,๐๐๐.- -กองสาธารณสุขฯ ๑๐๐,๐๐๐.- -กองสวัสดิการฯ ๑๕,๐๐๐.- -กองช่าง ๒๓๐,๐๐๐.-	๕๐๕,๐๐๐	๓๘๑,๔๔๔	๓๕๗,๐๕๔	✓			ต.ค.๖๖ –ก.ย.๖๗	ทุกกอง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๑	โครงการจัดหาวัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม เครื่องคำนวณเลข ฯลฯ -สำนักปลัด ๘๐,๐๐๐.- -กองคลัง ๔๐,๐๐๐.- -กองการศึกษา ๓๐,๐๐๐.- -กองสาธารณสุขฯ ๑๐,๐๐๐.- -กองสวัสดิการฯ ๒๕,๐๐๐.- -กองช่าง ๒๐,๐๐๐.-	๒๒๕,๐๐๐	๒๒๐,๖๑๐	๑๙,๓๘๙	✓			ต.ค.๖๖ -ก.ย.๖๗	ทุกกอง	
๑๒	โครงการสำรวจความพึงพอใจในการ ให้บริการของหน่วยงานองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐.๐๐	✓			ต.ค.๖๖ -ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๑๓	โครงการจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน ครัว เช่น ไม้กวาด น้ำยาล้างห้องน้ำ แก้ว น้ำ ฯลฯ -สำนักปลัด ๑๐,๐๐๐.- -กองคลัง ๓๐,๐๐๐.-	๔๐,๐๐๐	๒๙,๕๕๐	๔๕๐	✓			ต.ค.๖๖ -ก.ย.๖๗	ทุกกอง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๔	โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม	๒๐,๐๐๐	๑๘,๕๒๐	๑,๔๘๐	✓			ม.ค.-มี.ค. ๖๗	สำนักปลัด	
๑๕	โครงการวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น โปสเตอร์ ผ้าสำหรับป้ายโฆษณา ฯลฯ -สำนักปลัด ๕,๐๐๐.- -กองคลัง ๕,๐๐๐.- -กองสวัสดิการฯ ๕,๐๐๐.-	๑๕,๐๐๐	- โอนลด ๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐			✓	ต.ค.๖๖ -ก.ย.๖๗	สำนักปลัด กองคลัง สวัสดิการฯ	
๑๖	โครงการจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หมึก แป้นพิมพ์ ฯลฯ -สำนักปลัด ๘๐,๐๐๐.- -กองคลัง ๕๐,๐๐๐.- -กองการศึกษา ๒๐,๐๐๐.- -กองสาธารณสุขฯ ๓๐,๐๐๐.- -กองสวัสดิการฯ ๓๕,๐๐๐.- -กองช่าง ๔๐,๐๐๐.-	๒๕๕,๐๐๐	๒๒๘,๑๖๕	๔๑,๘๓๕	✓			ต.ค.๖๖ -ก.ย.๖๗	ทุกกอง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๗	โครงการจัดหาวัสดุและยานพาหนะและ ขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์อะไหล่ต่างๆ เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ -สำนักปลัด ๑๐๐,๐๐๐.- -กองคลัง ๒,๐๐๐.- -กองสาธารณสุข ๕๐,๐๐๐.- -กองช่าง ๑๐๐,๐๐๐.-	๒๕๒,๐๐๐	๕๖,๘๘๐	๑๙๕,๑๒๐	✓			ต.ค.๖๖ -ก.ย.๖๗	ทุกกอง	
๑๘	โครงการจัดหาวัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง วัสดุ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ ฯลฯ -สำนักปลัด ๑๐,๐๐๐.- -กองช่าง ๑๐๐,๐๐๐.-	๑๑๐,๐๐๐	๑๖๐,๕๔๗ (โอนเพิ่ม ๙๐,๐๐๐)	๓๙,๔๕๒	✓			ต.ค.๖๖ -ก.ย.๖๗	สำนักปลัด กองช่าง	
๑๙	โครงการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้กับรถส่วนกลาง ฯลฯ -กองคลัง ๖๐๐,๐๐๐.-	๖๐๐,๐๐๐	๔๓๐,๖๖๓	๑๖๙,๓๓๖	✓			ต.ค.๖๖ -ก.ย.๖๗	กองคลัง	
๒๐	โครงการจัดหาวัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง วัสดุ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ ฯลฯ -งานป้องกันฯ ๑๑,๐๐๐.- -กองสาธารณสุข ๒๐,๐๐๐.-	๓๑,๐๐๐	๒๙,๘๐๐	๑,๒๐๐	✓			ต.ค.๖๖ -ก.ย.๖๗	สำนักปลัด กอง สาธารณสุขฯ	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๑	โครงการจ้างเหมาคนดูแลความสะอาด	๗๒,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	๐.๐๐	✓			ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗	ทุกกอง	
๒๒	โครงการค่าใช้จ่ายในการรับวารสาร สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปก หนังสือ - กองคลัง ๔๒,๐๐๐.-	๔๒,๐๐๐	๓๙,๖๐๐	๒,๔๐๐	✓			ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗	กองคลัง	
๒๓	โครงการค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่า ซื้อดวงตราไปรษณีย์ ฯ - สำนักปลัด ๓,๐๐๐.- - กองคลัง ๗,๐๐๐.-	๑๐,๐๐๐	๑,๐๑๔	๘,๙๘๖	✓			ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗	สำนักปลัด กองคลัง	
๒๔	โครงการค่าใช้จ่ายในกิจกรรมรณรงค์และ ประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ ผลงานของ อบท. เช่น ป้าย ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ปฏิทิน ฯ งานป้องกันฯ ๑๐,๐๐๐.- กองช่าง ๕,๐๐๐.-	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐			✓	ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗	สำนักปลัด กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๕	โครงการค่าใช้จ่ายค่ารับรองและพิธีการ	๔๐,๐๐๐	๑๒,๙๐๐	๒๗,๑๐๐	✓			ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๒๖	โครงการค่าบริการงานระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์การรับส่งหนังสือราชการ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๒๗	โครงการค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และอื่นๆ สำนักปลัด ๒,๔๐๐.-	๒,๔๐๐	๑,๐๑๖	๑,๓๘๓	✓			ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๒๘	โครงการค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการระบบอินเทอร์เน็ต ตำบล ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริการ ดูแล ระบบเว็บไซต์ และค่าสื่อสารอื่นๆ -สำนักปลัด ๖๐,๐๐๐.- -กองคลัง ๑๐,๐๐๐.- -ศพด.ทั้ง ๒ แห่ง ๑๓,๒๐๐.-	๘๓,๒๐๐	๔๙,๓๔๓	๓๓,๘๕๗	✓			ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	สำนักปลัด กองคลัง กองการศึกษา	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๙	โครงการค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าติดตั้งมิเตอร์ ค่าขอใช้น้ำสำหรับ อบต.บ่อใหญ่และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๒ แห่ง	๘๖,๐๐๐	๕๕,๑๘๕	๓๐,๘๑๕	✓			ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	สำนักปลัด กองการศึกษา	
๓๐	โครงการค่าสาธารณูปโภคสำหรับที่ทำการ การ อบต.บ่อใหญ่ , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๒ แห่งและไฟฟ้าสาธารณะในเขต พื้นที่	๔๗๖,๐๐๐	๕๑๓,๙๙๗ (โอนเพิ่ม ๑๐๔,๐๐๐)	๖๖,๐๐๑	✓			ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	สำนักปลัด กองการศึกษา	
๓๑	โครงการจ้างเหมาดูแลสิ่งปฏิกูล	๒๐,๐๐๐	(โอนลด ๑๐,๐๐๐) ๓,๐๐๐	๗,๐๐๐	✓			ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	กอง สาธารณสุข กองช่าง	
๓๒	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐			✓	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	กองคลัง	
๓๓	โครงการค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ สาธารณะประโยชน์ และค่าดำเนินคดี	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	กองช่าง	
๓๔	โครงการค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๐.๐๐	✓			มี.ค.๖๗	สำนักปลัด	